

截至 101 年 12 月底止莫拉克颱風災後重建績效評估報告

日期：102 年 3 月 19 日

壹、前言

- 一、為辦理災後重建績效評估作業，莫拉克颱風災後重建推動委員會特參酌行政院所屬各機關施政績效管理要點及各機關施政績效管理作業手冊，訂定「莫拉克颱風災後重建績效評估作業注意事項」(以下簡稱莫拉克災後重建績效評估作業)，並邀集相關單位會商前述草案及各項關鍵績效指標與目標值，提經 100 年 4 月 27 日本會第 35 次工作小組會議決議後函頒。
- 二、依據「莫拉克災後重建績效評估作業」，災後重建工作推動主軸由「推動災區基礎設施重建恢復維生系統功能及加強防洪減災能力」、「推動家園重建，協助受災戶早日恢復安定生活」及「推動產業重建，協助災區產業復甦」三項策略績效目標組成，在前述施政主軸下，由重建會專責協調、審核、決策、推動及監督重建工作，各相關部會及地方政府實際執行，重建 3 年以來成效顯著。
- 三、101 年度重建績效，各相關機關(單位)之自評作業於 102 年 3 月 15 日完成，評估作業由本會相關業務單位辦理，茲就各相關績效達成情形及評估意見要點分述如次。

貳、總體災後重建特別預算執行情形摘要

立法院通過重建特別預算總計 1,165.08 億元(含 30 億元預備金)，截至 101 年 12 月底止，累計分配 1,051.39 億元，實際執行 888.35 億元，執行率 84.49%，其中重建會及原民會執行率偏低(如附表 1 及表 2)。

參、截至 101 年底重建施政績效摘要

各項關鍵策略目標項下總計 22 項關鍵績效指標，各項實際達成情形如下(如附件)：

一、推動災區基礎設施重建恢復維生系統功能及加強防洪減災能力

- (一) 省道、縣鄉道及市區村里聯絡道道路橋梁復建工程：累計至 101 年 12 月實際達成值為 133 件、636 件及 728 件。
- (二) 原民地區復建工程(聯絡道路、簡易自來水、基礎復建工程)：累計至 101 年 12 月實際達成 116 件。
- (三) 18 處重大土石災區復建工程：已於 100 年竣事。
- (四) 阿里山森林鐵路復建情形：累計至 101 年 12 月實際達成 11 件。
- (五) 河川、野溪及水庫疏濬：累計至 101 年 12 月實際疏濬 1 億 5,743.9 萬立方公尺。
- (六) 「中央管河川、區排及海堤」、「縣(市)管河川及排水」復建工程：均已於 100 年竣事。
- (七) 莫拉克災區高山聚落安全評估：累計至 101 年 12 月實際達成 340 處。

二、推動家園重建，協助受災戶早日恢復安定生活

- (一) 興建永久屋：累計至 101 年 12 月實際達成 3,441 間。
- (二) 災區校園重建：累計至 101 年 12 月實際達成 1,103 案。
- (三) 短期就業：已於 100 年竣事。
- (四) 災區職業訓練：累計至 101 年 12 月實際達成 59 班。
- (五) 災區就業輔導：累計至 101 年 12 月實際求職就業率

93.39%。

- (六) 生活重建服務：累計至 101 年 12 月實際達成 80 萬 7,545 人次。
- (七) 災區心理重建：累計至 101 年 12 月實際達成 6,345 人次。
- (八) 災區文化重建：累計至 101 年 12 月實際達成 4,378 場次。

三、推動產業重建，協助災區產業復甦

- (一) 推動產業重建示範點協助災區產業復甦-嘉義縣阿里山鄉山美產業示範點：累計至 101 年 12 月實際達成 9 萬 7,115 人次。
- (二) 推動產業重建示範點協助災區產業復甦-高雄縣旗山商圈產業重建示範點：累計至 101 年 12 月實際達成 25.5 萬人次。
- (三) 推動產業重建示範點協助災區產業復甦-台東縣知本溫泉產業重建示範點：累計至 101 年 12 月實際達成 28 萬人次。
- (四) 原鄉特色產業 17 鄉鎮區產業重建計畫：累計至 101 年 12 月實際達成 94 件。
- (五) 農田流失回填：4 處農田流失均已完成回填。(台東縣其餘非重劃區部分 60 公頃，目前由縣政府辦理復建工程，預訂於 102 年 7 月完工。)
- (六) 重建石斑魚產業，協助養殖漁民復養並拓展外銷市場：累計至 101 年 12 月實際出口 47.9 億元。

肆、綜合評估意見

一、推動災區基礎設施重建恢復維生系統功能及加強防洪減災能力方面：

- (一) 省道道路橋梁復建工程、縣鄉道道路橋梁復建工程、市區村里聯絡道路橋梁復建工程、18處重大土石災區復建工程、河川、野溪及水庫疏濬、中央管河川、區排、海堤復建工程及縣(市)管河川及排水復建工程及莫拉克災區高山聚落安全評估，均有具體績效，成效良好，仍請主管機關繼續督導所屬積極辦理。
- (二) 原民地區復建工程(聯絡道路、簡易自來水、基礎復建工程)、阿里山森林鐵路復建情形均已有績效，惟部分進度因受豪雨等災害影響，請持續督促所屬確實依工程進度並兼顧工程品質之目標加強辦理。

二、推動家園重建，協助受災戶早日恢復安定生活方面：

- (一) 興建永久屋及災區校園重建已有績效，惟礙於選址安全評估、部落集體遷村意見整合及基地援建時間較遲等因素致尚未完工(嘉義 152 林班地及高雄寶山基地)，請持續督導主辦機關應於目標期程內全力趲趕，依預定期程達成目標，及早完成災民安置作業。
- (二) 短期就業、災區職業訓練、災區就業輔導、生活重建服務、災區心理重建、災區文化重建，執行情形良好，為落實照顧基地居民生活、就學、就業、產業及文化傳承等需求，建立新社區基本生活機能公共設施，以營造生活、生產、生態的彩虹永續社區為目標。災區職業訓練與就業輔導部分，應確實檢討職訓項目，依災區特性就地培訓重建所需基本人才，以訓用合一之

一貫作業，落實「在地人在地重建」之理念，以扶植發展在地特色產業為方向，創造出永久性的地方產業與就業機會；生活重建服務部分，仍應積極督導各縣市推動執行社區組織培力等工作，尤應以遷住永久屋的新社區為主要組織培力對象，讓社區居民能早日自主參與營造永續發展新社區。

三、推動產業重建，協助災區產業復甦方面：

- (一)「莫拉克災後重建耀動計畫」：建構於卜拉米專案平台下的「耀動計畫」，是為推動永久屋基地文化、農業、產業及觀光面向發展，協助永久屋基地居民生活、生計，以達永續社區之目的，並促進永久屋社區與重建區產業就業，扎根落實，以強化整合各主管機關及地方政府資源。
- (二)阿里山鄉山美產業示範點、高雄縣旗山商圈產業重建示範點、台東縣知本溫泉產業重建示範點、農田流失回填及重建石斑魚產業，協助養殖漁民復養並拓展外銷市場，101 下半年度實際達成值均較上半年度成長，績效良好，主政單位應持續加強推廣，結合特色觀光資源辦理產銷活動，以導入遊客帶動觀光及農特產行銷。
- (三)原鄉特色產業 17 鄉鎮區產業重建計畫已有績效，惟仍有待加強事項，請行政院原民會加強督促各縣市政府後續未完成之計畫執行，並確實掌握各計畫執行進度及控管於 102 年 6 月底前完成。

截至 101 年 12 月底止莫拉克災後重建關鍵績效指標達成情形一覽表

關鍵策略目標								
一、推動災區基礎設施重建恢復維生系統功能及加強防洪減災能力								
關鍵績效指標					累計 截至 101 年 12 月 實際 達成 值	績效衡量暨達成情形分析	重建會審查意見	
關鍵績效 指標	主管 機關	評 估 體 制	評 估 方 式	衡 量 標 準				
1	省道道路橋梁復建工程	交通部 (公路總局)	1	進度 控管	標案 完成 數量 (件)	133	省道復建工程計預計完工 133 標，實際完成 133 標，完成率 100%。	績效良好，工作相當值得肯定，請繼續保持工程進度，並兼顧工程品質。
2	縣鄉道路橋梁復建工程	交通部 (公路總局)	1	進度 控管	標案 完成 數量 (件)	636	縣鄉道復建工程計預計完工 636 標，實際完成 636 標，完成率 100%。	績效良好，工作成果值得肯定。
3	市區村里聯絡道路橋梁復建工程	內政部 (營建署)	1	進度 控管	標案 完成 數量 (件)	728	一、本計畫核定補助南投縣等 8 縣市計 729 件工程，除為協助高雄市政府辦理杉林大愛園區永久屋基地聯絡道路改善，於 101 年 12 月 27 日補助辦理「杉林區往六龜舊有聯絡道路整修工程」尚在施工外；其餘 728 件均已完工，達成率 99.86%，執行績效良好。 二、本部營建署仍持續督促地方政府積極趕辦於 102 年完工結案。	績效良好，工作成果值得肯定。
4	原民地區復建工程	原民會	1	進度 控管	標案 完成 數量	116	截至 101 年 12 月底簡易自來水、基礎復建工程皆已全數完工，惟本年度因 0610 豪雨及泰利颱風影響造成本會補助執行之案件	一、原民會辦理復建計畫(計有部落聯絡道 57 件、簡易自來水 40 件、聚落基礎建設 30 件，共計 127 件)，截

	(聯絡道路、簡易自來水、基礎復建工程)				(件)		進度稍微延宕，尚有 11 件聯絡道路未完工。本會每月召開聯繫會報並於歷次下鄉皆督請各執行單位針對進度落後案件提出說明及趕工策略以趨趕工進。	至 102.3.12 止，尚餘 11 件部落聯絡道仍施工中。 二、該 11 件施工中工程，其中 6 件可於 4 月底前完工，5 件可於 8 月底前完工。
5	18 處重大土石災區復建工程	農委會(水保局)	1	進度控管	完成區域(區)	18	一、以聚落安全為核心，就 18 處重大土石災區進行復建專案控管，原訂 100 年底完成，提前於 100 年 5 月 26 日全數完工。共 177 件工程，分布於南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及臺東等縣市。 二、工程係整體考量集水區問題，有效控制有害土砂生產及運移 573.01 萬立方公尺，減少災害發生及減輕影響範圍約 6.92 萬公頃。	績效良好，工作成果值得肯定。
6	阿里山森林鐵路復建情形	農委會(林務局)	1	進度控管	標案完成數量及完成通車路段	11	原訂 101 年 6 月完成 12 件復建工程，已完成 11 件。其中 66k+950~67k+050 修復工程至 101.06.09 進度已達 99%，惟受 0610 豪雨影響造成災害，需辦理變更設計，於 101.11.16 完成議價，於 101.12.03 復工，目前進度 74%，預定 102 年 4 月完成。	績效良好，工作值得肯定，請繼續保持工程進度，並兼顧工程品質。
7	河川、野溪及水庫疏濬	經濟部(水利署)	1	進度控管	疏濬(清疏)完成數量(萬)	1 億 5,743.9 萬立方公尺	經濟部： 101 年度持續推動「加強河川、野溪及水庫疏濬方案」第 3 期工作及「河川野溪及水庫疏濬後續計畫」，經統計自 100 年 1 月至 101 年 12 月底，實際疏濬量為 1 億 5,743.9 萬立方公尺，因增加通洪能力，爰得以通過	績效良好，提前完工，工作成果值得肯定，也順利通過颱風、豪雨考驗。

					M ³)		99~101 年颱風豪雨考驗。 農委會： 一、依據 98 年 11 月 30 日院核定加強河川野溪水庫疏濬方案，預定清疏目標量 2,443 萬 M ³ ，實際執行量 4,318 萬 M ³ ，達成率 176%。 二、野溪清疏可增加排水通洪斷面，避免洪水、土石流淹沒臨近村莊，造成人員財產之損失，維護保全對象安全，並可創造在地就業機會；另清疏土石就地利用，回填流失農(土)地及低窪地，回復農耕生機。	
8	中央管河川、區排及海堤復建工程	經濟部(水利署)	1	進度控管	標案完成數量(件)	已全數完工	一、莫拉克中央管河川復建工程共 256 件，至 100 年 7 月底已全部完工，已達預定目標值。 二、100 年汛期間及 101 年 0520 豪雨、0610 豪雨、泰利颱風，復建工程歷經豪雨考驗，週遭無淹水情事發生。	績效良好，提前完工，工作成果值得肯定，也順利通過颱風、豪雨考驗。
9	縣(市)管河川及排水復建工程	經濟部(水利署)	1	進度控管	標案完成數量(件)	已全部完成	本計畫原估計 100 年 12 月底可完成 687 件復建工程，已提前至 100 年 9 月 23 日全數完成，達成度 100%。	績效良好，提前完工，工作成果值得肯定。
10	莫拉克災區高山聚落安全評估	經濟部、農委會	1	進度控管	完成安全評估數量(處)	340	經濟部： 本計畫原訂完成 340 處莫拉克災區高山聚落安全評估，99 年已完成 110 處，100 年已完成 120 處，101 年原預估需完成 110 處(經調查後增加 43 處，共計 153 處)，目前 110 處均已完成且已達目標 340 處，餘新增 43	績效良好，工作成果值得肯定。經濟部新增 43 處莫拉克災區高山聚落安全評估工作，請依規劃期程全力趲趕，如期如質達成預定目標。

						<p>處，因天候與墜機因素，計畫已展延至 102 年 6 月。</p> <p>農委會：</p> <p>一、莫拉克災區高山聚落調查目績效指標值訂定，主要以莫拉克風災後特定區域屬農委會權責之安全堪虞地區總共 113 處，並於 100 年 4 月納入經建會調查之 87 處不安全聚落及地調所調查之 36 處危險聚落，經整體評估，實際需進行現地調查為 123 處聚落，已於 100 年 12 月底全部調查完成。</p> <p>二、除完成聚落安全調查評估，並依據致災因子影響範圍及聚落各項防災資訊，建立各聚落防災地圖，函送相關單位參考使用。</p>	
二、推動家園重建，協助受災戶早日恢復安定生活							
關鍵績效指標					累計截至 101 年 12 月實際達成值	績效衡量暨達成情形分析	重建會審查意見
關鍵績效指標	主管機關	評估體制	評估方式	衡量標準			

1	興建永久屋	重建會 (家園重建處)	1	進度控管	永久屋興建完成間數	3,441	<p>重建會：</p> <p>一、永久屋預定興建 42 處 3,546 間，累計截至 101 年 12 月底，預定完成 39 處 3,441 間永久屋，實際完成 39 處 3,441 間永久屋，目標達成率 100%，包括：南投縣完成 186 間、雲林縣完成 28 間、嘉義縣完成 470 間、臺南市完成 26 間、高雄市完成 1,253 間、屏東縣完成 1,264 間、台東縣完成 214 間。</p> <p>二、尚未完成永久屋基地共 2 處 105 間(嘉義 152 林班地及高雄寶山基地)，主要係因選址安全評估、部落集體遷村意見整合，或因基地援建時間較遲；目前相關單位全力趲趕中，預計於 102 年底前完成。</p>	<p>已有具體績效：</p> <p>一、累計至 101 年 12 月底，預定完成 39 處 3,441 間永久屋，實際完成 39 處 3,441 間永久屋，目標達成率 100%。</p> <p>二、未完成之 2 基地，應於目標期程內全力趲趕，依預定期程達成目標，及早完成災民安置作業。</p>
2	災區校園重建	教育部	1	進度控管	校園修(重)建案數	1,103 (實際執行標案)	<p>一、本部莫拉克校園重建計畫預算數 14 億 3,948 萬 7,000 元，實現數 12 億 7,652 萬 4,000 元，執行率 89%。</p> <p>二、本部莫拉克颱風災後民間認養學校重建情形共計 15 校，其中 11 校業已如期完工並落成啟用。</p>	莫拉克校園重建計畫實際執行 1,103 件標案，執行率將近 9 成；其中民間認養學校重建共計 15 校，已有 11 校完成供師生進駐使用，績效尚稱良好，未完工部分仍請教育部繼續控管，積極辦理
3	短期就業	勞委會	1	進度控管	上工人次	100 年計畫已結束	<p>一、原訂目標值為推介派工 7,940 人次，實際累計推介派工計 9,614 人次，目標達成率 121%。</p> <p>二、100 年度莫拉克颱風災後重建臨時工作政府部門計畫經本會審查，核定補助屏東縣政府等 10 個縣市 7,618 個員額，各縣市進用人員自 6 月 10 日起陸續上工，截至 12 月底止，累計推介派工達 8,194 人次；另本會職業</p>	績效良好，工作成果值得肯定(已竣事)。

						訓練局高屏澎東等3區就服中心共計核定104個其他政府機關(構)及非營利組織1,349個臨工員額，截至12月底止，累計推介派工達1,420人，上述兩項合計上工人次計9,614人次。		
	災區職業訓練		2	統計數據	培訓班次	59	99年-101年度分別於南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣及台東縣等災區及永久屋基地辦理「精緻農產品加工應用實務班」、「原住民手縫皮雕設計創新班」、「領隊導遊人才培訓班」、「經營管理及門市服務人才培訓班」、「創意咖啡食品研發實作班」及「烘焙製作培訓班」等共59班次，計1,634人參加職業訓練。	績效良好，請賡續辦理。
	災區就業輔導		1	統計數據	求職就業率	93.39%	一、原訂災區就業輔導目標值為30%，截至101年12月，實際累計就業率為93.39%，目標達成率311.3%。 二、截至101年12月底止，已進住永久屋基地之居民，有就業需求人數合計為3,542人，已就業人數為3,308人，就業率為93.39%。(前揭就業人數包含自行就業、創業人數、災區臨時工作人數及公立就業服務推介就業人數等，故相對呈現較高就業率。)	績效良好，請賡續辦理。
4	生活重建服務	內政部	2	統計數據	擴大生活重建中心服務量能	80萬7,545人次	一、截至101年6月止原訂目標值為服務總人次達58萬人次。 二、生活重建服務中心自99年2月開辦以來至101年12月止，提供老人、身障、兒少、婦女等福利服務16萬7,214人次，心理服務1萬515人次，	一、生活重建服務中心計畫執行至101年12月31日止，服務總人次達80萬7,545人次，階段性任務完成，服務績效良好。 二、另為延續社區生活重建相關服務，內政部控管重建特別預算8,000萬

					(人 次)	就學服務 1 萬 6,507 人次，就業服務 4 萬 5,326 人次，生活服務（含提供物資、經濟扶助...等）5 萬 2,417 人次，諮詢服務 3 萬 1,177 人次，轉介服務 3,992 人次，其他服務（如社區工作、服務方案宣導、永久屋參訪等）9 萬 9,741 人次，以上合計 42 萬 6,889 人次；另提供方案及活動之服務計 38 萬 656 人次參與，服務總人次計達 80 萬 7,545 人次，較 101 年 6 月 66 萬人次成長許多。	元，訂定「莫拉克重建區社區培力永續發展計畫」銜接，執行期間自 102 年 1 月至 103 年 8 月 29 日止，重建區 6 縣市總共提報 27 處培力據點，目前大致完成培力員評選作業，請內政部積極督導各縣市推動執行社區組織培力等工作，尤應以遷住永久屋的新社區為主要組織培力對象，讓社區居民能早日自主參與營造永續發展新社區。
5	災區心理重建	衛生署	1	進度 控管	高關 懷個 案追 蹤輔 導(人 次)	6,345 高關懷個案追蹤輔導人次：南投縣 880 人次、嘉義縣 2,617 人次、台南市 479 人次、高雄市 1,664 人次、屏東縣 374 人次、台東縣 331 人次，服務總人次達 6,345 人次。	一、高關懷個案追蹤輔導人次執行至 101 年 12 月 31 日止，服務總人次達 6,345 人次，從近三年災區自殺死亡人數逐年下降來看，心理重建已具成效。 二、自 102 年起重建區民眾心理重建工作，衛生署將併入常態性「整合型精神疾病防治與心理衛生工作計畫」辦理，持續高風險個案追蹤、轉介與管理，尚稱合宜。
6	災區文化重建	文化部	1	統計 數據	藝文 活動 (場 次)	4,378 一、本部關鍵績效指標為災區文化重建，為配合量化目標值之訂定，本部以藝文活動(場次)為主要目標值展現：截至 101 年 12 月底止辦理培訓災後重建人才相關課程計 2,093 場次；辦理閱讀藝文活動計 559 場次；辦理 48 場紀錄片樣帶發表會暨放映座談活動；辦理重建紀錄片選邀與社區巡演計 51 場次；辦理兒童生活藝術輔導工作共 440 場次；另補	文化部辦理各項藝文活動達 4,378 場次，場次績效良好，工作成果值得肯定。

						<p>助縣市辦理藝文活動共計 1,187 場次，共辦理 4,378 場次。</p> <p>二、另補助縣市政府辦理藝文活動，截至 101 年 12 月底止共辦理 1,187 場次，參與人次為 175,559 人次，提供就業機會 1,044 人次。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 南投縣：58 場，參與人次為 11,437 人，提供就業機會 240 人次。 2. 屏東縣：604 場，參與人次為 40,347 人，提供就業機會 372 人次。 3. 雲林縣：121 場，參與人次為 5,623 人，提供就業機會 143 人次。 4. 高雄市：49 場，參與人次為 17,150 人次，提供就業機會 95 人次。 5. 臺南市：202 場，參與人次為 55,225 人次，提供就業機會 51 次。 6. 嘉義縣：103 場，參與人次為 6,322 人次，提供就業機會 96 人次。 7. 台東縣：24 場，參與人次為 9,455 人次，提供就業機會 47 人次。 8. 嘉義市：26 場，參與人次為 30,000 人次。 	
三、推動產業重建，協助災區產業復甦							
關鍵績效指標					累計截至 101 年 12 月 實際達成值	績效衡量暨達成情形分析	重建會審查意見
關鍵績效指標	主管機關	評估體制	評估方式	衡量標準			

1	推動產業重建示範點協助災區產業復甦-嘉義縣阿里山鄉山美產業示範點	交通部 (觀光局 阿里山 國家風景區 管理處)	3	旅遊人次統計及滿意度調查	達娜伊谷自然生態公園開園目標	97,115 旅遊人次	<p>一、為推動災區產業重建示範點產業復甦，經藉由本處執行景點設施復建、產業講習培訓、部落行銷推廣活動及媒體行銷推廣等多項重建復建工作，101 年上半年旅遊人次達 5 萬。</p> <p>二、後續本處於 101 年 10 月~12 月並配合多項推廣措施及結合山美村(達娜伊谷園區)辦理「2012 阿里山新印象-鯪魚返鄉鄒遊記」套裝遊程，期望藉由本活動引導遊客進入嘉 129 線山美村等阿里山鄒族部落旅遊動線，截至 101 年 12 月底，山美地區遊客人數已成長至 97,115 旅遊人次。</p>	已有明顯績效，工作成果值得肯定：重建區示範點旅遊人次 101 年下半年較上半年增加，旅遊人數亦大幅成長，目標值已達成且具有結果之良好績效。
2	推動產業重建示範點協助災區產業復甦-高雄縣旗山商圈產業重建示範點	經濟部 (商業司)	3	旅遊人次統計及效益評估	旅遊人次及商圈旅遊消費情形	25.5 萬人次	101 年上半年至商圈旅遊人次達 22 萬人次，截至 101 年 12 月至商圈旅遊人次則累計達 25.5 萬人次，已達成目標。	績效良好，工作成果值得肯定：所訂定商圈旅遊人次於超越原定人數，目標值已達成且具有結果之良好績效。
3	推動產業重建示範點協助災區產業復甦-	經濟部 (商業司)	3	旅遊人次統計及效益評估	旅遊人次及商圈旅遊消費情形	28 萬人次	101 年上半年至商圈旅遊人次達 25 萬人次，截至 101 年 12 月至商圈旅遊人次則累計達 28 萬人次，已達成目標。	績效良好，工作成果值得肯定：所訂定重建區示範點旅遊人次於超越原定人數，旅遊人數亦有明顯成長，目標值已達成且具有結果之良好績效。

	台東縣 知本溫泉 產業重建 示範點				形			
4	原鄉特色 產業17鄉 鎮區產業 重建計畫	原民會	1	進度 控管	完成 執行 計畫 (件 數)	94	<p>截至 101 年 12 月 31 日止完成件 94 計畫，本會原執行計畫數為 125 件，前 101 年度註銷 17 件計畫（南投 3 件，屏東 3 件，台東 11 件），實際執行數為 108 件計畫。以下針對各縣市落後原因說明如下：</p> <p>(一)高雄市：</p> <p>1.桃源區公所： 計畫分為小額採購、財物採購、勞務採購及工程採購方式辦理，各項採購驗收時間不一致，故影響計畫進度。</p> <p>2.市府原民會：計畫標案於 101 年 12 月 19 日辦理期末報告審查，廠商已提送修正成果報告 102 年 1 月 16 日函請審查委員書面複審，已請廠商依委員意見修正，102 年 3 月底前辦理驗收簽辦，故影響計畫進度。</p> <p>(二)嘉義縣：</p> <p>1. 阿里山鄉：塔山下永遠的部落—來吉部落產業重建計畫，因社區無能力執行，課程及觀摩由本所自辦，目前已開始上課，執行期程至 102 年 6 月 31 日。</p> <p>2. 嘉義縣阿里山鄉莫拉克颱風災後產業重建陪伴團隊計畫：本案期末成果報告業已審查通過，刻正撥付第三期款及尾款。</p> <p>(三)屏東縣：</p>	已有績效，惟仍有待加強事項，請行政院原民會加強督促各縣市政府後續未完成之計畫執行，並確實掌握各計畫執行進度及控管於 102 年 6 月底前完成。

						<p>1. 3 件計畫已被註銷；因梅雨、颱風等天氣因素影響，導致執行期程延誤，部分計畫已於辦理簽核中。</p> <p>2. 瑪家鄉公所：紅藜工坊於 102 年 1 月底完工，俟工坊完工後再行辦理設備採購，故影響計畫辦理期程。</p> <p>(四)台東縣：</p> <p>1. 11 件計畫已被註銷；其餘提報計畫部分內容不符補助要點，經多次修正，目前依計畫進度確實執行。</p> <p>2. 有部分計畫修改計畫辦理期程，延期至 102 年 6 月底前完工，目前刻正辦理當中。</p> <p>3. 金峰鄉公所：計畫期程原訂 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止，因規劃設計監造工作及工程發包施做作業期程跨越年度，擬變更計畫程至 102 年 7 月 31 日，工程標預計 12 月 4 日上網公告，12 月 18 日第一次開標，12 月 28 日第二次開標，目前刻正執行中。</p> <p>4. 太麻里鄉公所：工程標案於 101 年 11 月 6 日及 11 月 20 日因無人投標流標；於 101 年 11 月 27 日進行第三次開標，由佑穎營造有限公司得標，俟簽約後 15 日後動工，目前刻正執行中。</p>	
5	農田流失回填	重建會(產業重建處)	1	進度控管	農田流失回填(處) 4 處農田流失回填已完成	<p>重建會：</p> <p>一、遭莫拉克颱風侵襲造成農田流失、埋沒全省有南投(22 公頃)、臺南(155 公頃)、屏東(50 公頃)及台東縣太麻里(215 公頃)、台東縣和平部落(20 公頃)及台東縣卑南鄉嘉豐段部分(30 公頃)，等四個縣</p>	<p>績效良好，工作成果值得肯定；有明顯之績效產出，主政單位應持續辦理剩下(台東地區)未完成之事項。</p>

						<p>市（共六處），合計 492 公頃。</p> <p>二、辦理情形：</p> <p>(一)南投縣：信義鄉陳有蘭溪明德堤旁防冲段流失農地面積約 22 公頃，經濟部水利署第四河川局於施作堤防時，已將流失部分利用河川疏濬砂土填復約 78 萬立方公尺，並於 100 年 6 月 30 日填復完成，並經鑑界後復耕。</p> <p>(二)臺南市：農地流失地區主要位於臺南縣善化區六分寮、東勢寮段，面積 155 公頃，經濟部水利署及臺南市政府已辦理砂土回填完成。農水路修復工程部分，行政院農業委員會補助臺南市政府辦理，業已完成。目前東勢寮段面積 16 公頃，由經濟部水利署第六河川局辦理回填沃土作業，已於 100 年 7 月底完成復耕。</p> <p>(三)屏東縣：屏東縣遭受颱風侵襲地點主要位於高樹鄉舊寮段，流失面積約 50 公頃，經濟部水利署第七河川局辦理該區疏濬工程，已完成回填農地流失 200 萬方，及利用鄰近贖餘土方再填復 50 公分沃土，農地沃土 27 萬方填復已完成，於 100 年 3 月 27 日舉辦舊寮堤防竣工典禮暨農田復耕活動，為 4 處農地流失第 1 個完成農地回填復耕的農地。</p> <p>(四)台東縣：台東縣太麻里鄉農田流失面積約有 215 公頃，金峰鄉流失 6 公頃，金鋒鄉僅辦理整地工作，於 100 年 5 月底交耕復耕。太麻里鄉(溪底段)流失約 155 公頃，於 101 年 1 月 18 日全部交耕完</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>成。其餘非重劃區部分 60 公頃，目前由縣政府辦理復建工程，預訂於 102 年 7 月完工。台東縣鹿野鄉和平部落(20 公頃)，已於 101 年 4 月 18 日交耕，台東縣政府卑南鄉嘉豐段部分(30 公頃)，已於 101 年 12 月完工。</p> <p>三、效益：98 年莫拉克風災造成農田流失、埋沒面積 492 公頃，本會督促行政院農業委員會、經濟部水利署及各縣市政府暨相關單位積極投入農田流失、淹沒、回填、清淤、農水路復建工程及後續復耕等作業，預計於 102 年 7 月完成臺東太麻里非重劃區農地流失填復、農水路復建工程等事宜，以儘速讓農民恢復生產，完成重建工作。</p> <p>農委會： 4 處農田流失已回填交耕。台東縣太麻里農地重劃區農水路復建工程已全數完工，完成驗收結案。已達成目標值。</p>	
6	重建石斑魚產業，協助養殖漁民復養並拓展外銷市場	農委會	1	統計數據	石斑魚出口值(億元)	47.9(當年 1~12 月漁業署初步統計值)	<p>石斑魚為外銷導向產業，外銷比例佔 7 成，主要以活魚運搬船運搬至香港及大陸地區，農委會漁業署每月均統計出港航次，據以計算出口量值，提供關稅總局加入以「空運方式」搬運之石斑活魚及魚苗，故以出口值作為衡量指標，可有效反應產業重建情形。</p> <p>績效良好，工作成果值得肯定，截至 101 年 12 月止，目標已超過原訂達成率，目標甚具挑戰，值得給予肯定。</p>

附表 1：重建特別預算執行情形

序號	主管機關	全部計畫預算數	累計至101年度可支用預算數 (千元)	截至101年12月底累計之執行情形(註)		
				分配數 (千元)A	執行數 (千元)B	執行率 (%)B/A
1	勞委會	3,264,892	3,915,500	3,915,500	3,838,092	98.02%
2	金管會	882,235	882,235	320,274	303,830	94.87%
3	經濟部	22,905,418	23,146,418	21,483,449	20,149,091	93.79%
4	教育部	1,439,487	1,469,487	1,469,487	1,288,524	87.69%
5	文化部	470,500	545,245	545,245	478,003	87.67%
6	衛生署	7,663,808	7,663,808	6,516,778	5,614,584	86.16%
7	內政部	19,990,306	20,223,921	14,517,137	12,308,194	84.78%
8	農委會	26,762,626	26,762,626	24,542,847	20,706,676	84.37%
9	交通部	22,507,196	24,216,123	24,150,136	18,779,639	77.76%
10	*原民會	7,525,448	7,555,448	7,555,448	5,288,570	70.00%
11	*重建會	96,325	123,325	123,325	80,311	65.12%
12	預備金	3,000,000	4,105	-	-	-
合計		116,508,241	116,508,241	105,139,626	88,835,514	84.49%

附表 2：特別預算執行落後原因分析表

主管機關	重建特別預算執行落後原因分析
重建會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依主計總處來函，同意解除準備金520萬元。 2. 因應本會延長二年，核准動支第一預備金2,700萬元。
原民會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本會於98年12月至99年1月已核定復建工程案件約38.88億元，惟地方政府規劃設計進度落後，經本會督促各縣市政府進度，截至11月底止，累計付款金額已達2,918,191仟元。本會將持續督導各縣執行單位加強執行。 2. 有關莫拉克颱風災民救助及安置業務相關公共設施部分，因需配合民間慈善團體援建永久屋進度，致部分工程進度稍延遲，查原住民永久基地計有20處，已完工18處，餘2處亦順利推動，目前辦理永久屋基地相關設施配置規劃作業後續將由縣(市)政府依規劃期程，執行永久屋及公共設施興建，預計102年度完成莫拉克颱風災後安置工作。 3. 輔助地方政府辦理原住民保留地地籍複丈及調查經費為2,644.8萬元，本會執行「莫拉克颱風災後原住民遷村及農林需用土地清查計畫」經費實際支出為1,381.8萬元，賸餘經費約1,263萬元。 4. 鑑於本會擬具之「莫拉克颱風災後原住民遷村及農林需用土地增劃編為原住民保留地實施計畫」業以本會100年12月26日原民地字第1001068820號函第3次陳報行政院審議，惟其迄今尚未准予核定，故其相關預算無法執行，致執行進度落後。刻正依重建會101年10月18日意見，修正草案相關規定，將「遷村用地」及「農林用地」分別辦理再報行政院核定。